

GEWERKE	GEFÄHRDUNGEN / EINRICHTUNGEN	MASSNAHMEN	KOORDINATION	JAHR 2015							JAHR 2016							AUSFÜHRENDE UNTERNEHMEN	MITGELTENDE UNTERLAGEN	ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN																							
				KALENDERWOCHE																																							
				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Baustellenvorbereitung	Nachbargebäude	Kennzeichnung und Absperrung																																					Gerüstbaufirma	Baustelleneinrichtungsplan	DIN 4123, BGV A 1, BGV C 22		
ALLE FIRMEN	Erdleitungen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Datenübertragung)	Erdleitungen orten Leitungen sichern Leitungen umlegen																																						Erdbau-, Rohbaufirma Erdbau-, Rohbaufirma Erdbau-, Rohbaufirma		EVU-, Stadwerke-Vorschriften, BGV A 1, BGV A 2; D 152 (GM) EVU-, Stadwerke-Vorschriften, BGV A 1, BGV A 2; D 152 (GM) EVU-, Stadwerke-Vorschriften, BGV A 1, BGV A 2; D 152 (GM)	
	Lärm	Eingeschränkte Arbeitszeiten Lärmarme Verfahren																																						ALLE FIRMEN		ArbStättV, BGR 194, BGV A 4, BGV B 3 ArbStättV, BGR 194, BGV A 4, BGV B 3	
	Lastentransport	Baumaschinen als Hebezeug																																					ALLE FIRMEN		BGV D 6, VBG 40, LasthandhabV, ArbSchG; D 1.2 (IM), D 3 (IM), D 4 (IM)		
Baustelleneinrichtung	Baustellensicherung	Bauzaun Türen und Tore																																						Gerüstbaufirma Gerüstbaufirma	Baustelleneinrichtungsplan Baustelleneinrichtungsplan	BGV A 1 BGV A 1	
ALLE FIRMEN	Erste Hilfe / Notfallvorsorge	Ersthelfer, Betriebsanleiter Kennzeichnung Flucht- und Rettungswege Verbandkästen																																							ALLE FIRMEN ALLE FIRMEN ALLE FIRMEN ALLE FIRMEN	Baustelleneinrichtungsplan Baustelleneinrichtungsplan Baustelleneinrichtungsplan Baustelleneinrichtungsplan	ArbStättV, BGV A 1; A 7 (IM); A 2 (GM) ArbStättV, BGV A 1; A 7 (IM); A 2 (GM) ArbStättV, BGV A 1; A 7 (IM); A 2 (GM) ArbStättV, BGV A 1; A 7 (IM); A 2 (GM)
	Kommunikation	Telefon																																						ALLE FIRMEN		Baustelleneinrichtungsplan BGV A 1	
	Versorgung mit Strom	FI-Schutzschalter Strom – vom Netz																																						Elektroinstallationsfirma Elektroinstallationsfirma	Baustelleneinrichtungsplan Baustelleneinrichtungsplan	VDE-Bestimmungen, BGI 594, BGV A 1, BGV A 2; D 12 (IM) VDE-Bestimmungen, BGI 594, BGV A 1, BGV A 2	
	Ver- und Entsorgung von und mit Wasser	Abwasser – ins Netz Wasser – vom Netz																																						ALLE FIRMEN ALLE FIRMEN	Baustelleneinrichtungsplan Baustelleneinrichtungsplan	WHG, BGV A 1 WHG, BGV A 1	
	Entsorgung von Abfällen	Abfallwirtschaft																																					ALLE FIRMEN		Baustelleneinrichtungsplan		
	Allgemeinbeleuchtung	Beleuchtung in Gebäuden																																					ALLE FIRMEN		Baustelleneinrichtungsplan ASR 7/3, ASR 41/3, VDE-Bestimmungen, DIN 5035, BGV A 1, BGV A 2; D 12.1 (IM); C 10 (GM); C 11 (GM)		
	Sozialeinrichtungen	Sanitäranlagen																																						ALLE FIRMEN		Baustelleneinrichtungsplan GewO, ArbStättV, BGV A 1, BGV A 5; A 6 (IM); A 173 (GM)	
	Brandschutz	Handfeuerlöscher																																					ALLE FIRMEN		Baustelleneinrichtungsplan BGR 133, BGV A 1, BGV D 34; A 8 (IM); A 105 (GM)		
	Persönliche Schutzausrüstung	Schutzhelme Schutzkleidung																																					ALLE FIRMEN ALLE FIRMEN	Baustelleneinrichtungsplan Baustelleneinrichtungsplan	ZH 1/700 bis ZH 1/712, BGV A 1, BGV A 4; B 1 (IM); A 6 (GM) ZH 1/700 bis ZH 1/712, BGV A 1, BGV A 4; C 16.1 (IM); A 2 (GM)		
Gerüstbau	Montage Fertigteile	Absperrung Schriftliche Montageanweisung																																							Gerüstbaufirma Gerüstbaufirma	Baustelleneinrichtungsplan BGR 165-174	BGV D 6, BGV D 36, BGV C 22, DIN 4420 C 12 (IM)
Abbrucharbeiten	Gefahrenbereiche	Abschalten der Versorgungsleitungen																																							Rohbau- und Holzbaufirma		
Rohbaufirma	Hochgelegene Arbeitsplätze	Arbeitsgerüst, bekleidet Dachfanggerüst																																							Rohbau- und Holzbaufirma Rohbau- und Holzbaufirma		ArbStättV, DIN 4422, DIN 4420, BGR 159, BGR 179, BGV C 22 ArbStättV, DIN 4422, DIN 4420, BGR 159, BGR 179, BGV C 22; C 156 (GM)
Holzbaufirma	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Arbeitsgerüst (mit innenliegendem Leitgang)																																							Rohbau- und Holzbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGR 165-174
	Treppenläufe	Seitenschutz																																							Rohbau- und Holzbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan DIN 4420, BGV C 22; D 7.1 (IM); C 8 (GM)
	Bodenöffnungen	Abdeckung																																							Rohbau- und Holzbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV C 22, DIN 4420; D 7.1 (IM)
	Brennschneidarbeiten	Belüftung																																							Rohbau- und Holzbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV A 8, BGV D 1; C 14 (IM); D 79 (GM)
Erdbau	Baugruben	Standortsicherheitsnachweis Umverbaue über 1,25 m Tiefe																																							Rohbau- und Holzbaufirma Erdbau- und Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan DIN 4124, BGV C 22 BGV C 22, DIN 4124; C 1.1 (IM); D 112 (GM)
Erdbaufirma	Gräben	Gräben – unverbaut über 1,25 m Tiefe Standortsicherheitsnachweis																																							Erdbau- und Rohbaufirma Erdbau- und Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan DIN 4124, BGR 176, BGV C 22; C 1.1 (IM) DIN 4124, BGR 176, BGV C 22; C 1.1 (IM)
Rohbaufirma	Hochgelegene Arbeitsplätze / Verkehrswege an Baugruben und	Lastfreie Schutzstreifen Seitenschutz																																							Erdbau- und Rohbaufirma Erdbau- und Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan DIN 4420, ArbStättV, BGV C 22; A 4.1 (IM) BGV C 22, ArbStättV, DIN 4420; D 7.1 (IM); C 8 (GM)
	Zugang in die Baugrube	Anlegeleiter Bautreppe																																							Erdbau- und Rohbaufirma Erdbau- und Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV C 22, BGV D 36; D 8 (IM); D 23 (GM) BGV D 36, BGV C 22; D 8 (IM)
	Einsatz von Erdbaumaschinen	Absperrung																																							Erdbau- und Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan VBG 40, BGV C 22, SVO, VBG 5; D 1 (IM) BGV C 22; C 4 (IM); C 9.1 (IM); D 170 (GM)
Rohbau	Schararbeiten	Atemschutz (Schalöl)																																							Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV C 22, DIN 4420, ArbStättV
Rohbaufirma	Bodenöffnungen	Abdeckung Umwehrung																																							Rohbaufirma Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV C 22, ArbStättV, DIN 4420
Holzbaufirma	Wandöffnungen	Seitenschutz																																							Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV C 22, ArbStättV, DIN 4420; D 7.1 (IM); C 8 (GM)
	Treppenläufe	Seitenschutz																																						Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV C 22; D 7.1 (IM); C 8 (GM)	
	Schächte (vertikal)	Seitenschutz																																						Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV D 36, BGV C 22, DIN 4420; D 7.1 (IM); C 8 (GM)	
	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Arbeitsgerüst (als Standgerüst) Seitenschutz																																							Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV C 22, DIN 4420, ArbStättV; D 6 (IM)
	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Arbeitsgerüst (mit innenliegendem Leitgang) Bautreppen																																							Rohbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan ArbStättV, DIN 4420, BGV C 22; D 7.1 (IM); C 8 (GM) BGV D 36, BGV C 22
	Bodenöffnungen/ Dachöffnungen	Abdeckung Umwehrung																																							Rohbaufirma Holzbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV D 36, BGV C 22; D 8 (IM) BGV C 22, BGR 179, ArbStättV, DIN 4420; D 7.1 (IM)
	Wandöffnungen	Seitenschutz																																							Holzbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan DIN 4420, ArbStättV, BGV C 22; C 8 (GM)
	Treppenläufe	Seitenschutz																																						Holzbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan DIN 4420, ArbStättV, BGV C 22; D 7.1 (IM); C 8 (GM) BGV C 22; D 7.1 (IM); C 8 (GM)	
	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Arbeitsgerüst Dachfanggerüst Seitenschutz																																							Holzbaufirma Holzbaufirma Holzbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV C 22, BGR 184, DIN 4420, ArbStättV; D 6 (IM) BGV C 22, BGR 184, DIN 4420, ArbStättV BGR 184, BGV C 22, DIN 4420, ArbStättV; D 7.1 (IM); C 8 (GM)
	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Arbeitsgerüst (mit innenliegendem Leitgang) Seitenschutz																																							Holzbaufirma Holzbaufirma		Baustelleneinrichtungsplan BGV C 22, BGV D 36
Dach- und Fassadenbau	Montage Fertigteile	Absperrung Schriftliche Montageanweisung																																							ALLE unter Dach- und Fassadenbau außer Maler ALLE unter Dach- und Fassadenbau außer Maler		Baustelleneinrichtungsplan BGV D 6, BGV D 36, BGV C 22, DIN 4420, VBG 9a BGV D 6